

**POBOLJŠANJE VODNO- KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJA NA PODRUČJU GRADA KORČULE
– EU PROJEKT KORČULA**

STANJE PROJEKTA: ožujak 2024.

1. NPKLM vodovod d.o.o. sklopio je 17.6.2019. godine Okvirni sporazum za Zajednicom izvršitelja za: "Izradu studijsko-projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (dokumentacije o nabavi) razvoja vodno – komunalne infrastrukture na uslužnom području Grada Korčule sa studijom izvodljivosti, dokumentima zaštite okoliša i aplikacijom za prijavu EU projekta Korčula za sufinanciranje fondova Europske unije".

Zajednicu izvršitelja čine vodeći član Proning DHI d.o.o. iz Zagreba, Hidroing d.o.o. iz Osijeka, Hidroing d.o.o. iz Splita, Geoprojekt d.d. iz Splita i Dvokutecro d.o.o. iz Zagreba.

Pojedinačni dijelovi aktivnosti iz okvirnog sporazuma naručuju se temeljem posebnih ugovora za usluge, od kojih posljednji i na snazi je Šesti ugovor za uslugu između komunalnog društva NPKLM vodovod d.o.o. i vodećeg člana zajednice ponuditelja tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba sklopljen 20.02.2024, za razdoblje od sklapanja ugovora pa do 29.11.2024.godine.,

Projekt se vodi od strane tvrtke PRONING DHI i u skladu sa ISO normom 9001.

2. Izrada projektne dokumentacije financira se na način da 85 % troška financiraju Hrvatske vode, a 15 % Grad Korčula. Grad Korčula svake godine, ovisno o iznosu koji su za tu godinu osigurale Hrvatske vode sklapa ugovor o osiguranju financijskog učešća, kojim se određuje iznos koji Grad Korčula treba uplatiti NPKLM vodovodu d.o.o., (koji ima sklopljen ugovor s izrađivačima projektne dokumentacije).

3. Za realizaciju projekta formiran je Projektni tim kojeg čine predstavnici Hrvatskih voda - VGO Split, NPKLM vodovoda d.o.o., Grada Korčule, te projektanata. Projektni tim se redovito sastaje u Korčuli ili Splitu, te zajedno dogovaraju i koordiniraju sve aktivnosti na projektu.

4. Obveza Grada Korčule, osim aktivnog sudjelovanja u radu Projektnog tima, je i riješiti imovinsko pravne odnose na nerazvrstanim cestama u kojima će biti ugrađena komunalna infrastruktura. U tu svrhu Grad Korčula sklopio je, nakon provedenih postupaka javne nabave, dva ugovora s Terrametrica d.o.o., Savska cesta 182, Zagreb. Prvi ugovor sklopljen je 31.05.2022. za ucertavanje 77 nerazvrstanih cesta na području Korčule, Žrnova, Račišća i Pupnata (Kneže). Vrijednost ugovora iznosila je 166.307,96 kn + PDV. Drugi ugovor sklopljen je 23.11.2023. za ucertavanje 58 nerazvrstanih cesta na području Žrnova. Vrijednost ugovora iznosila je 17.525,93 eura + PDV

Izdana je i narudžbenica broj 21/24 o ucertavanju 3 nerazvrstane ceste na Solinama u Korčuli.

5. NPKM vodovod d.o.o. i Grad Korčula sklopili su 29.08.2023. Ugovor o sufinanciranju projekta „Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza“ koji se odnosi na ugrađivanje mreže fekalne odvodnje u dijelu županijske ceste Korčula - Račišće uz planiranu luku Polačišta u dužini od cca 470 m¹. Rekonstrukcija ceste nužna je za stavljanje u funkciju luke Polačišta. Radove ugradnje mreže fekalne odvodnje sufinanciraju Grad Korčula i NPKLM vodovod d.o.o., a radove rekonstrukcije ceste ŽUC. Troškovi izgradnje biti će opravdan trošak, te će se isti moći potraživati od fondova u naknadnoj prijavi projekta za izgradnju Aglomeracije naselja Korčule i Žrnova. Radovi su završeni, a dionica ceste na kojoj su se vršili radovi, puštena je u promet.

AKTIVNOSTI PO GRUPAMA U PROVEDBI PROJEKTA:

Uvodne aktivnosti	
Pribavljanje podloga	Završen rad na aktivnosti
Prikupljanje izrađene tehničke dokumentacije	Završen rad na aktivnosti
Analiza prikupljenih podataka	Završen rad na aktivnosti
Obilazak terena s naručiteljem	Završen rad na aktivnosti
Studijska dokumentacija	
Analiza postojećeg stanja	Završen rad na aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> - 18.12.19 poslan kompletiran dokument - 13.03.20 dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge - 10.04.20 poslana verificirana verzija
Analiza potreba i određivanje aglomeracija	Završen rad na aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> - 18.12.19 poslan kompletiran dokument - 13.03.20 dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge - 10.04.20 poslana verificirana verzija
Određivanje obuhvata projekta, izrada idejnog rješenja	Završen rad na aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> - 10.03.2020 radne verzije za aglomeraciju Korčula - 13.03.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima - 27.04.20. isporučen dokument Analiza lokacije Upova Korčula - 10.06.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojene odluke lokacije UPOV Korčula, komentari na male aglomeracije - 29.06.20. poslana finalna verzija dokumenta
Priprema tehničkih rješenja sa varijantnim rješenjima	Završen rad na aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> - 10.03.2020 radne verzije za aglomeraciju Korčula - 13.03.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima - 27.04.20. isporučen dokument Analiza lokacije Upova Korčula - 10.06.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojena odluka o lokaciji UPOVa Korčula i koncepta sustava odvodnje, komentari na male aglomeracije - 29.06.20. poslana finalna verzija dokumenta - 06.11.20. na zahtjev izrađen i dostavljen dokument analize alternativne varijante sustava odvodnje dijela grada Korčule - konačna odluka nije donesena - 21.12.2020. donesena konačna odluka o ostajanju na prethodno odabranom rješenju iz 06/20 - 02.07.2021. na zahtjev izvršena dodatna analiza spajanja Račišća na UPOV Korčula, zaključeno je da isto nije prihvatljivo - 29.10.2021. na zahtjev izvršena analiza dodatne lokacije UPOVa Korčula, zaključeno je da isto nije prihvatljivo
Izrada Elaborata i provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu	Završen rad na aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Izrađen elaborat sukladno usvojenom koncepcijskom rješenju, postupak pokrenut na Ministarstvu 26.08.20. - Na web stranicama MZOE objavljena Informacija o postupku dana

	<p>11.11.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rješenje EZO izdano 17.03.2021. - Izrađen dodatni Elaborat samo za agl. Pupnat, pokrenut postupak OPPUZP 22.04.2022., i pozitivno Rješenje izdano 15.09.2023.
Planovi provedbe i nabave	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.12.20. isporučena finalna verzija dokumenta
Financijska i ekonomska analiza	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.03.22. poslana kompletna verzija dokumenta - 03.03.22. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen dokument
Radna verzija studije izvodljivosti	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.03.22. poslana kompletna verzija dokumenta - 03.03.22. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen dokument
Izrada Projektnog prijedloga	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.03.2024. dostavljen kompletan dokument
Izrada Aplikacijskog obrasca	
Izrada konačne verzije studije izvodljivosti	
Ostvarivanje poziva za podnošenje Projektne prijave	
Terenski radovi i izrada podloga	
Geodetski istražni radovi i priprema podloga	<p>Završen rad na aktivnosti za cjelokupni obuhvat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aglomeracija Korčula Žrnovo 2. Aglomeracija Račišće 3. Aglomeracija Čara 4. Aglomeracija Pupnat
Geotehnički istražni radovi i izrada elaborata	<p>Završen rad na aktivnosti</p> <p>Isporučeni svi Geotehnički elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčula + UPOV 3. Odvodnja naselja Račišće + UPOV 4. Odvodnja naselja Čara + UPOV 5. Odvodnja naselja Pupnat+ UPOV
Batimetrijska izmjera za podmorske cjevovode sustava odvodnje	<p>Završeni rad na aktivnosti na svim ispustima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podmorski ispust Korčula 2. Podmorski ispust Čara 3. Podmorski ispust Račišće
CCTV inspekcija postojećih kanala odvodnje	Radovi na aktivnosti nisu započeti
Oceanografski istražni radovi na lokaciji podmorskog ispusta	Završeni rad na aktivnosti na svim ispustima
Projektna dokumentacija i dokumentacija za nadmetanje	
Idejni projekt za utvrđivanje	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati

posebnih uvjeta	za koje su pokrenuti postupci ishođenja posebnih uvjeta su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. UPOV Korčula 4. Odvodnja naselja Račišće 5. Podmorski ispust Račišće 6. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 7. Podmorski ispust Čara 8. UPOV Čara 9. Mreža stare jezgre grada Korčula 10. Odvodnja naselja Pupnat 11. UPOV Pupnat 12. UPOV Račišće
Pribavljanje posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati za koje su pribavljeni posebni uvjeti su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. UPOV Korčula 4. Odvodnja naselja Račišće 5. Podmorski ispust Račišće 6. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 7. Podmorski ispust Čara 8. UPOV Čara 9. Mreža stare jezgre grada Korčula 10. Odvodnja naselja Pupnat 11. UPOV Pupnat 12. UPOV Račišće
Idejni projekti konačna verzija i predaja na lokacijsku dozvolu	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni Idejni projekti za koje su pokrenuti postupci ishođenja Lokacijskih dozvola su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. Odvodnja naselja Račišće 4. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 5. Podmorski ispust Račišće - uredan zahtjev 18.05.23. 6. Podmorski ispust Čara - uredan zahtjev 18.05.23. 7. UPOV Čara - povučen zahtjev 08.23, izmjena parcele 8. UPOV Korčula - u postupku, zadnja izmjena 10/23
Ishođenje lokacijske dozvole	ISHOĐENO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. Odvodnja naselja Račišće 4. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 5. Podmorski ispust Račišće 6. UPOV Korčula U POSTUPKU (Uredan zahtjev podnesen prije više od 30 dana): <ol style="list-style-type: none"> 7. Podmorski ispust Čara - uredan zahtjev 18.05.23. - naknadno će se

	ponoviti zbog IP
Glavni projekti izrađeni prema projektnom zadatku	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC); 2. Odvodnja naselja Žrnovo - 2.faza 3. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC) 4. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 2.faza 5. Odvodnja naselja Račišće - 1. Faza (glavni kolektori u trupu ŽC); 6. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 7. Podmorski ispust Čara
Pokretanje postupka ishođenja potvrda na glavni projekt i građevinske dozvole	ISHOĐENO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza 2. Odvodnja naselja Račišće - 1. Faza (glavni kolektori u trupu ŽC); zahtjev od 02.02.23. U POSTUPKU: <ol style="list-style-type: none"> 3. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC) - pokrenut postupak od 01.02.23. 4. Odvodnja naselja Žrnovo - 2.faza 5. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica Ostali glavni projekti čekaju dokaz pravnog interesa za pokretanje postupka
Ishođene građevinske dozvole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza 2. Odvodnja naselja Račišće - 1. Faza
Elaborati i podloge za rješavanje imovinsko - pravnih poslova	
Parcelacijski elaborati za UPOVe i CS, izrađeni i poslani u katastar na ovjeru	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati koji su predani na katastar na ovjeru su: <ul style="list-style-type: none"> - Crpne stanice Žrnovo - 2. Faza (4 parcelacije za CS) - Crpne stanice Korčula - 2.faza (3 parcelacije za CS)
Ovjera Parcelacijskih elaborata od strane Katastra	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati za koje je ishođena ovjera od strane katastra su: <ul style="list-style-type: none"> - Crpne stanice Žrnovo - 2. Faza (ovjereno 4 od 4 elaborata) - Crpne stanice Korčula - 2.faza (ovjereno 3 od 3 elaborata)
Elaborati nepotpunog izvlaštenja za trase	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati koji su isporučeni Naručitelju: <ul style="list-style-type: none"> - Odvodnja naselja Žrnovo - 2. Faza - Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 2.faza
Dokumentacija za nadmetanje	
Izrada natječajne dokumentacije - radna verzija	Završeni rad na aktivnosti <ol style="list-style-type: none"> 1. DON za projektiranje i izgradnju UPOV-a, žuti FIDIC 2. DON za za izgradnju sustava odvodnje i podmorskog ispusta, crveni FIDIC 3. DON za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a 4. DON za usluge vođenja projekta 5. DON za nabavku opreme za održavanje sustava odvodnje

	6. DON za nabavu i uspostavu SDNU i GIS baze sa računalnom opremom (modernizacija) 7. DON za vidljivost i promidžbu projekta
Provedeno prethodno savjetovanje	Završeni rad na aktivnosti 1. DON za projektiranje i izgradnju UPOV-a, žuti FIDIC 2. DON za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a 3. DON za usluge vođenja projekta 4. DON za nabavku opreme za održavanje sustava odvodnje 5. DON za nabavu i uspostavu SDNU i GIS baze sa računalnom opremom (modernizacija) 6. DON za vidljivost i promidžbu projekta
Pokrenut postupak nabave	
Donesena odluka o odabiru	

U Korčuli, 2. travnja 2024.