

Status projekata Grada Korčule koje vodi KORA d.o.o. – stanje na dan 09. veljače 2016. godine

Završeni projekti Grada Korčule za koje je financiranje osigurala KORA

Br.	Naziv projekta	Izvor financiranja	Procijenjena vrijednost projekta	Odobren iznos	Odobren % sufinan.	Povučen iznos	Objašnjenje razlike odobreno/povučeno	Napomene
1	Centar civilnog društva	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	146.100,00 kn	146.100,00 kn	100%	145.557,50 kn	Postignute niže cijene od inicijalno predviđenih proračunom	Projekt proveden 2014.
2	Bazensko dizalo	Ministarstvo branitelja	55.000,00 kn	55.000,00 kn	100%	55.000,00 kn		Projekt proveden 2014.
3	Dječje igralište Sv. Antun	MRRFEU	97.520,67 kn	78.016,54 kn	80%	78.016,54 kn		Projekt proveden 2014. Potrošen je veći iznos od predviđenog : 100.096,88 kn
4	Dječje igralište Pupnat	MRRFEU	153.827,23 kn	123.061,00 kn	80%	123.061,00 kn		Projekt proveden 2014. Potrošen je veći iznos od predviđenog : 156.889,13 kn
5	Energetski pregled javne rasvjete	FZOEU	85.000,00 kn	55.000,00 kn	60%	48.720,00 kn	Broj rasvjetnih tijela je manji od estimiranog	Projekt proveden 2014.
6	Energetsko certificiranje zgrada	FZOEU	35.000,00 kn	21.000,00 kn	60%	20.878,80 kn	Postignuta niža cijena energetskog pregleda od predviđenog	Projekt proveden 2014.
7	Hotspot Korčula	Ministarstvo turizma	47.889,00 kn	21.000,00 kn	44%	21.000,00 kn		Projekt proveden 2014.
8	Uređenje gradskog parka u Korčuli	MRRFEU	372.862,40 kn	298.289,00 kn	80%	292.283,03 kn	Izvršeni radovi na javnoj rasvjeti su bili manjeg obima od ugovorenog. MRRFEU računa postotke temeljem ugovorenih iznosa, a ne ostvarenih.	Potrebno poslati završno izvješće - tek je nedavno plaćen zadnji račun

Projekti Grada Korčule u provedbi – za koje je financiranje osigurala agencija KORA

Br.	Naziv projekta	Problemi	Izvor financiranja	Procijenjena vrijednost projekta	Odobren iznos	% sufin.	Napomene
1	Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule	Istekao rok za izradu glavnog projekta – neće biti odobrena sredstva za sufinanciranje	FZOEU	212.500,00 kn	127.500,00 kn	60%	Izrada projekta je u tijeku. Ugovorena je izrada glavnog projekta za iznos od 13.500,00 kn + PDV , u odnosu na predviđen iznos od 170.000,00 kn + PDV . Ugovorom između projektanta i Grada Korčule ostavljen predug rok za izradu projekta (unatoč pisanom upozorenju agencije KORA) što je dovelo do kašnjenja i nemogućnosti povlačenja iznosa od 10.125,00 kn
2	Grad Korčula prijatelj poduzetnika	Odbijen prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava zbog administrativnih detalja - u drugom zahtjevu se potražuju sredstva za 1. i 2. kvartal	Europski socijalni fond - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava	296.961,00 kn	296.961,00 kn	100%	Do sada provedene aktivnosti na projektu: <ul style="list-style-type: none"> • sufinanciranje sajma "Dani pošipa", • studijsko putovanje predstavnika javne uprave, poduzetnika i udruga mladih u Pakrac • javno predstavljanje projekta • raspisan je natječaj za sufinanciranje predstavljanja poduzetnika na sajmovima • opremljen je info punkt za poduzetnike • započela je aktivnost agencije KORA "Petak za poduzetnike"

Projekti Grada Korčule koji su u postupku evaluacije za financiranje

Br.	Naziv projekta	Izvor financiranja	Procijenjena vrijednost projekta	Zatražen iznos	% sufin.	Napomene
1	Ruralna poučna kulturno-etnografska atrakcija	Strukturni i investicijski fondovi - MRRFEU	10.247.783,67 kn	8.710.616,12 kn	85%	Glavni prijavitelj je DNŽ, a partneri su između ostalih Grad Korčula i agencija KORA d.o.o. - Grad Korčula kroz projekt planira rekonstruirati i opremiti palaču Gabrielis
2	Rekonstrukcija palače Gabrielis - fazaII	Ministarstvo kulture	5.222.356,19 kn	3.500.000,00 kn	67%	Rezultati se očekuju u 2. kvartalu 2016. godine
3	Arheološka istraživanja bastiona utvrde Forteca	Ministarstvo kulture	226.812,50 kn	181.450,00 kn	80%	Rezultati se očekuju u 2. kvartalu 2016. godine
4	Uređenje park šume Hober – izrada glavnog projekta	Ministarstvo turizma	250.000,00 kn	200.000,00 kn	80%	Rezultati se očekuju u 1. kvartalu 2016. godine
5	Biciklistička staza "Marmontov put"	Ministarstvo turizma	2.089.358,87 kn	1.671.487,10 kn	80%	Rezultati se očekuju u 1. kvartalu 2016. godine
6	Interpretacijski centar Utvrda Forteca	Ministarstvo turizma	343.750,00 kn	275.000,00 kn	80%	Rezultati se očekuju u 1. kvartalu 2016. godine
7	SUR INTOUR projekt	Interreg Mediteran program	€165.600,00	€140.760,00	85%	Rezultati se očekuju u 2. kvartalu 2016. godine. Glavne aktivnosti projekta su: -nadogradnja GIS sustava Grada Korčule -digitalizacija kulturnog blaga Grada Korčule -izrada management plana upravljanja kulturnim dobrima -nabava nove opreme za viteške plesove Grada Korčule -organizacija Festivala viteških igara

Projekti Grada Korčule koje KORA priprema za prijavu na natječaje

Br.	Naziv projekta	Status	Problemi	Potencijalni izvor financiranja	Procijenjena vrijednost projekta	% sufin.	Napomene
1	Rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića u Korčuli	Glavni projekt u izradi, Geodetski projekt u izradi	-Neriješeni imovinsko-pravni odnosi i nitko ne radi na njihovom rješavanju -Potrebno je angažirati pravnika koji će riješiti ovu problematiku u najkraćem mogućem roku	Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - podmjera 7.4.	Nepoznato	90%	-Raspisivanje natječaja se prema neslužbenim rezultatima očekuje na proljeće 2016. godine. Službeno najavljeni datum raspisivanja je bio prosinac 2015. godine.
2	Rekonstrukcija šetališta Tina Ujevića	Produljenje građevinske dozvole ističe 15.02.2016.	-Produljenje potvrde glavnog projekta ističe 15. veljače, ali ugovoreni su minimalni radovi - radi konzumacije dozvole -Ovim projektom neće biti riješeni problemi s fekalnim vodama u Luci Uš	Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - podmjera 7.2.	6.360.000,00 kn	100%	-Raspisivanje natječaja se prema neslužbenim rezultatima očekuje u prvom kvartalu 2016. godine. Službeno najavljeni datum raspisivanja je bio prosinac 2015. godine.
3	Rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića u Čari	Glavni projekt u izradi, slijedi ishodovanje posebnih uvjeta i građevinske dozvole	- Područna osnovna škola u Čari planira selidbu u Dom kulture. Dok se županija ne očituje nije moguće nastaviti s izradom glavnog projekta jer on uključuje i dijelove škole. - Vrijeme potrebno za ishodovanje građevinske dozvole	Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - podmjera 7.4.	Nepoznato	90%	Raspisivanje natječaja se prema neslužbenim rezultatima očekuje na proljeće 2016. godine. Službeno najavljeni datum raspisivanja je bio prosinac 2015. godine.
4	Energetska obnova dječjeg vrtića i škole u Račišću	Glavni projekt u izradi - zatražen je popis posebnih uvjeta za ishođenje građevinske dozvole	-Usporen postupak izrade glavnog projekta -Završio prikladan natječaj na koji se projekt mogao prijaviti - nastavak natječaja će se eventualno raspisati na proljeće, a pitanje je da li ćemo mi i tada biti spremni	Strukturni i investicijski fondovi	Nepoznato	75%	Prikladan je natječaj Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ali natječaj je privremeno obustavljen do 15. travnja 2016.

5	Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule	Definirani radovi, nabavljeni troškovnici, pripremljena dokumentacija za provedbu javnog natječaja. Ustanova ŠOK je pripremila svu navedenu dokumentaciju.		Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - podmjera 7.4.	1.312.500,00 kn	90%	Raspisivanje natječaja se prema neslužbenim rezultatima očekuje na proljeće 2016. godine. Službeno najavljeni datum raspisivanja je bio prosinac 2015. godine.
6	Južni zid - izrada dokumentacije	U tijeku je prikupljanje informativnih ponuda		Strukturni i investicijski fondovi - MRRFEU	600.000,00 kn	100%	