



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik**

Korčula, 6. travnja 2016.

**GRADSKOM VIJEĆU GRADA KORČULE
n/p predsjedniku Vijeća**

Temeljem članka 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu podnosi se

1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu



GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 90/11, 94/13, 153/13 i 36/15) i članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 5/14) te članka 5. programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu, gradonačelnik Grada Korčule podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Korčule za 2015.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova kako slijedi:

	Opis	Kn
1.	Program GK i MO iz Odluke o rasporedu sredstava za financiranje GK i MO za 2015. i Odluke o rasporedu sredstava za održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta za 2015.	269.614,68
2.	Izrada projektne dokumentacije za značajne projekte Grada	400.000,00
3.	Otkup zemljišta za gradske projekte	250.000,00
4.	Izvlaštenje za NPKLM vodovod Babina	264.000,00
5.	Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korčuli	400.000,00
	UKUPNO	1.583.614,68

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

1. Program GK i MO iz Odluke o rasporedu sredstava za financiranje GK i MO za 2015. i Odluke o rasporedu sredstava za održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta za 2015.

Program 2122 Unaprjeđenje stanovanja planiran je u 2015. godini u iznosu od 1.000.000,00 kn. Program K212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica planiran je u Proračunu Grada Korčule u iznosu od 800.000,00 kn. Od ukupnog iznosa od 1.800.000,00 kn programi vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora iznosili su ukupno 1.479.957,98 kn.

U Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. uključeno je 1.161.382,44 kn, a u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. uključeno je 269.614,68 kn. 48.960,46 kn vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora rasporedili su za druge namjene.

Od ukupno 1.161.382,44 kn u 2015. godini utrošeno je 548.533,73 kn iz Programa 2122 Unaprjeđenje stanovanja, te 614.372,10 kn iz Programa K212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica.

Sva sredstva utrošena su u skladu s programima vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih kotara.

Utrošena sredstva u programima vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora prikazana su kao održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pa se u ovom Izvješću, ti troškovi ne navode.

2. Program T212004 Izrada projektne dokumentacije za značajne projekte Grada

Ovdje su iskazani troškovi dokumentacije za odvodnju otpadnih voda za Dominče i Račišće.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 58.500,00 kn.

3. Program K212005 Otkup zemljišta za gradske projekte

Dana 22. rujna 2014. sklopljen je ugovor između Grada Korčule i Ivana Farčića iz Lumbarde o prodaji dijela zemljišta označenog kao katastarska čestica zemlje 655/49 k.o. Korčula za nerazvrstanu cestu na Dominču u Korčuli. Površina zemljišta iznosi 326 m². Kupoprodajna cijena iznosi 13.040,00 Eur-a plativo u kunama. Ugovorena cijena plaća se u 2015. i 2016. godini. U 2015. je plaćeno 49.426,00 kn.

4. Program K212001 Izvlaštenje za vodovod - Babina

Izvršena je isplata po obvezi iz Ugovora s NPKLM vodvod d.o.o. iz 2013. godine, a odnosi se na plaćanje doprinosa Hrvatskim šumama.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 121.430,00 kn.

5. Program K212008 Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korčuli

Sredinom 2015. godine završeni su radovi na uređenju rotora (posađeno zelenilo, ugrađen sustav automatskog zalijevanja) sve u iznosu od 61.251,00 kn, te isti predan na održavanje KTD Hober d.o.o. Najveći iznos se odnosi na nagodbu s PZC Split d.d. u iznosu od 315.570,00 kn.

Započete su radnje oko proširenja groblja Sv. Luke. KTD Hober d.o.o., koji će biti nositelj projekta, raspisao javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju grobnica.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 376.821,00 kn.

KLASA: 363-01/15-01/04
URBROJ: 2138/01-02-16-2
Korčula, 6. travnja 2016.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

