

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 90/11, 94/13, 153/13 i 36/15) i članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 5/14) te članka 5. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu, gradonačelnik Grada Korčule podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg radova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova kako slijedi:

	Opis	Kn
1.	Program GK i MO iz Odluke o rasporedu sredstava za financiranje GK i MO za 2015. i Odluke o rasporedu sredstava za održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta za 2015.	1.161.382,44
2.	Program nabavke materijala i opreme iz Odluke o rasporedu sredstava za financiranje GK i MO za 2015.	120.518,83
3.	Program sufinanciranja iz Odluke o rasporedu sredstava za financiranje GK i MO za 2015.	75.324,25
4.	Program Gradonačelnika iz Odluke o rasporedu sredstava za financiranje GK i MO za 2015.	60.259,41
5.	Program Gradonačelnika iz Odluke o rasporedu sredstava za održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta za 2015.	63.940,25
6.	Provođenje DDD mjera	80.000,00
7.	Zbrinjavanje životinja	12.500,00
8.	DVD Korčula	277.300,00
9.	Plan zaštite i spašavanja	16.000,00
10.	Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda	862.000,00
11.	Održavanje građevinskih objekata (dio planiranih sredstava)	132.000,00
12.	Utvrdjivanje granice pomorskog dobra	50.000,00
13.	Javna rasvjeta - potrošnja	570.000,00
14.	Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete - KTD Hober	1.000.000,00
15.	Održavanje i širenje mreže javne rasvjete	328.000,00
16.	Održavanje groblja	50.000,00
17.	Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	115.000,00
18.	Održavanje i uređivanje plaža	100.000,00
19.	Gospodarenje otpadom - građevinski objekti	220.000,00
20.	Renta za korištenje odlagališta otpada	60.000,00
21.	Prometna signalizacija	100.000,00

22.	Uređenje dječjih igrališta	400.000,00
23.	Izrada projektne dokumentacije za značajne projekte Grada	300.000,00
24.	Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad	1.500.000,00
25.	Sanacija odlagališta otpada	400.000,00
26.	Obnova stare gradske jezgre	690.000,00
27.	Crveni križ Grada	6.000,00
	UKUPNO	8.750.225,18

Ostvarenje planiranih programa prikazuje se prema redoslijedu iz tablice i to:

1. Programi vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

Program K21221 „Unaprjeđenje stanovanja“ planiran je u 2015. godini u iznosu od 1.000.000,00 kn. Program 212003 „Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica“ planiran je u Proračunu Grada Korčule u iznosu od 800.000,00 kn. Od ukupnog iznosa od 1.800.000,00 kn, programi vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora iznosili su ukupno 1.479.957,98 kn.

U Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. uključeno je 1.161.382,44 kn, a u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. uključeno je 269.614,68 kn. 48.960,46 kn vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora rasporedili su za druge namjene.

Od ukupno 1.161.382,44 kn u 2015. godini utrošeno je 696.819,00 kn iz Programa 2122 Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima, te 630.346,00 kn iz Programa K212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica.

Sva sredstva utrošena su u skladu s Programima vijeća mjesnih odbora i kotara.

2. Odluka o financiranju GK i MO - Program nabavke materijala i opreme

Programom je predviđeno da Grad Korčula iz planiranih sredstava u Proračunu Grada Korčule za 2015. u iznosu od 120.518,83 kn (kao dio Programa 21221 Unaprjeđenje stanovanja u iznosu od 1.000.000,00 kn) financira nabavku materijala, a da građani sami izvode radove, ili financiraju izvođenje radova iz drugih izvora (koji nisu Proračun Grada Korčule, Proračun Dubrovačko-neretvanske županije ili Državni proračun). Zahtjeve za korištenje sredstava podnose nadležna vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora.

Sredstva za nabavku materijala za pojedini projekt odobrena su u ukupnom iznosu od 58.000,00 kn kako slijedi:

- 10.000,00 kn – uređenje parkinga u uvali Bačva u Pupnatu;
- 12.000,00 kn – uređenje poljskog puta Karića lazine – Čakotića dance u Postrani u Žrnovu;
- 12.000,00 kn – uređenje poljskog puta Zaglav - Defora u Postrani u Žrnovu;
- 12.000,00 kn – uređenje poljskog puta Katića križ u Postrani u Žrnovu;
- 12.000,00 kn – uređenje poljskog puta Glogova - Grčin u Žrnovu.

Svi radovi izvedeni su uz koordinaciju i nadzor nadležnih vijeća mjesnih odbora.

3. Program sufinanciranja građana - uplate građana

Programom je u Proračunu Grada Korčule za 2015. za ovaj Program planirano 75.324,25 kn (kao dio Programa 21221 Unaprjeđenje stanovanja u iznosu od 1.000.000,00 kn) Program je zamišljen na način da građani uplate iznos do 15.000,00 kn, a da Grad iz navedenog programa osigura isti iznos, koji su uplatili i građani, za realizaciju određenog projekta. Zahtjeve za korištenje sredstava podnose nadležna vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora.

Ukupno je kroz ovaj projekt utrošeno 49.850,00 kn, od čega su građani u Proračun Grada Korčule uplatili 1/2 odnosno iznos od 24.925,00 kn.

Realizirani su sljedeći projekti:

- asfaltiranje ceste za uvalu Bačva u Pupnatu u vrijednosti od 23.950,00 kn;
- asfaltiranje ceste Sv. Vid – Donja Dračevica kod groblja u Žrnovu u vrijednosti od 14.800,00 kn;
- betoniranje dijela poljskog puta Glogova – Grčin u Žrnovu u vrijednosti od 11.100,00 kn.

4. Program Gradonačelnika iz Odluke o rasporedu sredstava za financiranje GK i MO za 2015.

Programom je u Proračunu Grada Korčule za 2015. za ovaj Program planirano 63.940,25 kn (kao dio Programa 2K212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica u iznosu od 800.000,00 kn). Sredstva su raspoređena za asfaltiranje parkirališta.

Ukupno je utrošeno 18.678,20 kn po projektima kako slijedi:

- 9.902,20 kn za sufinanciranje uređenja parkinga s južne strane stambenih zgrada u Zagradcu u Korčuli, ostatak radova sufinancirao je Gradski kotar Sv. Antun iz svog Programa;

- 8.776,00 kn za sufinanciranje popločavanja ispred crkve Svetog Roka u Postrani u Žrnovu, ostatak radova sufinancirao je Mjesni odbor Postrana iz svog Programa.

5. Program Gradonačelnika iz Odluke o rasporedu sredstava za održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta za 2015.

Programom je u Proračunu Grada Korčule za 2015. za ovaj Program planirano 63.940,25 kn (kao dio Programa 212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica u iznosu od 800.000,00 kn). Sredstva su raspoređena kako slijedi:

- 31.970,13 kn za asfaltiranje parkinga pored zgrade „Stare škole“ na Dominču u Korčuli za potrebe KTD Hober-a;

- 31.970,12 kn za asfaltiranje parkinga i prilazne ceste za groblje Sv. Vida u Žrnovu.

Svi programi i aktivnosti navedeni ovdje pod točkama od 1. do 5. iskazani su u Proračunu Grada uglavnom pod programima vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora te na Programu uređenja nerazvrstanih cesta.

6. Program A211704 Provođenje DDD mjera

Provedene su dvije sustavne deratizacije i šest larvicidnih tretmana dezinfekcije komaraca (izvršitelj je bio Cian d.o.o. uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije).

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je ukupno 96.500 kuna.

7. Program A211705 Zbrinjavanje životinja

Sredstva su namijenjena za troškove pružanja veterinarskih usluga u zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih pasa i lešina sukladno ugovoru s Specijaliziranom veterinarskom ambulantom Sergije Vilović a koji je istekao 6. rujna 2015. godine.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je, prema ugovoru s izvršiteljem 6.000 kuna. Društvu za zaštitu životinja doznačeno je 2.500 kuna.

8. Program A211805 Osnovna djelatnost i motrilačko-dojavna služba

Sredstva su namijenjena za financiranje redovne djelatnosti kao i obavljanja motrilačko-dojavne službe DVD Korčula za Grad Korčulu tijekom ljetne protupožarne sezone.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 600.000,00 kn.

9. Program A211807 Plan zaštite i spašavanja

Revizija Procjene ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja za Grad Korčulu nije rađena u 2015. godini.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

10. Program A212002 Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda

Ovdje su iskazani troškovi otplate glavnice iskorištenog kredita (utrošen u izgradnju natkrivenog bazena, dogradnju vatrogasnog doma i rekonstrukciju Doma kulture u Čari) u iznosu od 734.000,00 kuna te kamate u iznosu od 106.699,00 kuna.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je ukupno 840.699,00 kuna a otplata traje još pet godina.

11. Program A212301 Održavanje zgrada za redovno korištenje

Ovaj program odnosi se na održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 278.585,00 kn.

12. Program T211903 Utvrđivanje granice pomorskog dobra

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

13. Program A211901 Izdaci za javu rasvjetu

Ovdje su iskazani troškovi opskrbljivača električne energije za javnu rasvjetu po svim naseljima Grada.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 558.409,00 kn.

14. Program A211917 Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete

Ovaj program se odnosi na poslove iz redovnog godišnjeg ugovora s KTD Hober d.o.o. i to na čišćenje kao i na nabavu materijala i usluga za tekuće održavanje javne rasvjete i javnih površina.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 860.005,00 kn.

15. Program A211912 Održavanje i širenje mreže javne rasvjete

KTD Hober d.o.o. održavao je mrežu javne rasvjete. Širenje mreže javne rasvjete rađeno je u skladu s zahtjevima nadležnih Vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora. Isto je financirano na način da je Grad Korčula iz stavke A211912 Održavanje i širenje mreže javne rasvjete, koja je bila planirana u iznosu od 328.000,00 kn financirao nabavku materijala, a radove su financirali nadležna vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora iz svog programa. U 2015. godini mreža javne rasvjete proširena je sa 24 nova rasvjetna stupa.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 126.625,00 kn.

16. Program A211913 Građevinsko održavanje groblja na području Grada

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

17. Program A211902 Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina

Ovo održavanje obuhvaća manje poslove održavanje javnih i zelenih površina na području Grada Korčule, a najvećim dijelom se odnosi na trošak prikupljanja podataka u meteorološkoj stanici.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 81.813,00 kn.

18. Program A211907 Održavanje i uređivanje plaža

Grad Korčula je u 2015. godini u suradnji s nadležnim Vijećima gradskih kotara i mjesnih odbora očistio sve plaže i pripremio ih za turističku sezonu. Sve plaže očišćene su od naplavina smeća, a dobar dio njih je i dohranjen šljunkom, a na dvije su postavljeni kemijski WC. Prijedloga za obim rada dostavljali su vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, koji su koordinirali cijelom akcijom. U čišćenju su sudjelovali i KTD Hober d.o.o. i Turistička zajednica Grada Korčule.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 89.325,00 kn.

19. Program T211902 Gospodarenje otpadom

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

20. Program A211910 Renta za korištenje odlagališta otpada

Tijekom 2015. godine ugovorom su uređeni odnosi između Grada Korčule i Općine Lumbarda vezano za plaćanje ove naknade.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 143.564,00 kn.

21. Program A211911 Prometna signalizacija

Grad Korčula je u 2015. godini obnavljao, te manjim dijelom postavljao novu signalizaciju u suradnji s nadležnim vijećima gradskih kotara i mjesnih odbora. Otvaranjem gradske garaže u garažno poslovnom objektu u „Potoku“, funkcioniranjem parkinga na istočnoj i zapadnoj obali, te ostalih parkinga riješen je problem prometa u naselju Korčuli. Prometno redarstvo nadziralo je promet u skladu sa svojim ovlastima.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 10.225,00 kn.

22. Program T211301 Uređenje dječjih igrališta

U 2015. godini završena je provedba dvaju projekata „Dječje igralište Pupnat“ i „Uređenje gradskog parka u Korčuli“ u sklopu kojeg je uređeno i dječje igralište. Oba projekta sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske.

Tijekom provedbe projekata poštovala su se procedure Grada Korčule za nabavu radova i opreme. Sve su faze provedbe dokumentirane. Provedbom projekta „Dječje igralište Pupnat“ uređeno je dječje igralište na površini od 223 m². Teren je očišćen i pripremljen za radove, napravljen je iskop i priprema podloge igrališta, betonski i zidarski radovi.

Dobavljena je i montirana oprema za igralište, te postavljeni koševi za odvojeno prikupljanje otpada (klackalica, tobogan, vrtuljak, 2 njihalice, 3 koša za otpatke). Provedba projekta započela je 28. studenog 2014. godine, a završena je 30. ožujka 2015. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 156.889,13 kn. Ministarstvo je sufinanciralo provedbu projekta u iznosu 123.061,00 kn, a Grad Korčula je vlastitim sredstvima financirao udio u iznosu 33.828,13 kn.

Uređenjem gradskog parka u Korčuli modernizirano je 18 postojećih rasvjetnih tijela i uređeno je dječje igralište površine 130 m² u sklopu gradskog parka. Igrala koja su postavljena na dječjem igralištu su kućica za najmlađe s podestom (sa stolićem i dvije stolice, toboganom i stepenicama), penjalica (sastoji se od ljestvi, visilice, užeta za penjanje, mornarskih ljestvi i metalne cijevi za penjanje.), dvije ljuljačke i tobogan (jedna ljuljačka ima zaštitni obruč za mlađu djecu), dvije klackalice s federom (po jedna sjedalica na svakoj ljuljački ima zaštitni obruč za mlađu djecu). Postavljena je sigurnosna lijevana gumena podloga. Provedba projekta započela je 01. rujna 2015., a završena je 1. prosinca 2015. godine. Ukupan proračun projekta je 390.283,13 kn od čega je Ministarstvo sufinanciralo 292.283,03 kn, a preostalih 98.000,09 kn financirano je iz vlastitih izvora Grada Korčule.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije iskazani su troškovi u ovoj godini u iznosu od 537.367,00 kn.

23. Program T212004 Izrada projektne dokumentacije za značajne projekte Grada Korčule

Ovdje su iskazani troškovi dokumentacije za odvodnju otpadnih voda za Dominče i Račišće.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 58.500,00 kn.

24. Program K212014 Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad Korčulu

Ukupno planirana sredstva iznosila su 1.500.000,00 kn, od čega je izvor plaćanja komunalna naknada u iznosu od 145.000,00 kn, a komunalni doprinos u iznosu od 70.000,00 kn).

Popis kapitalnih projekata čije je financiranje planirano iz programa K212014 „Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad“:

- hitna sanacija obale na Putu sv. Nikole,
- izgradnja otočke zračne luke,
- izgradnja pristupne ceste Pastoralni centar – Športska zona,
- priprema terena i izgradnja reciklažnog dvorišta u Žrnovu,
- pripreme na rekonstrukciji kuće Marka Pola,
- pripreme na rekonstrukciji palače Arneri
- rekonstrukcija palače Gabrielis,
- rekonstrukcija prolaza Tri sulara,
- rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića,
- rekonstrukcija Velike i Male Kneževe kule,
- sufinanciranje izgradnje parkirališta uz državnu cestu u Zagradcu.

Aktivnosti po navedenim projektima u 2015.

- **Program K212013 Hitna sanacija obale na Putu svetog Nikole**
Sanacija obale je završena prije početka turističke sezone 2015.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 266.069,00 kn od kojih je 100.000,00 iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije.

Izgradnja otočke zračne luke

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

- Izgradnja pristupne ceste Pastoralni centar – Športska zona

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije dijela ceste za I. fazu, uz Pastoralni centar. U tijelu je izrada geodetskog elaborata. Do kraja 2016. očekuje se ishodaenje građevinske dozvole.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za u 2015. godini.

- Priprema terena i izgradnja reciklažnog dvorišta u Žrnovu

U izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Korčule, čije donošenje se očekuje za cca 6 mjeseci. Predviđene dvije lokacije za reciklažno dvorište.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

- Pripreme na rekonstrukciji kuće Marka Pola

Ministarstvo kulture odobrilo je Gradu Korčuli 100.000,00 kn za izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade.

Proveden postupak bagatelne nabave, te je 26. listopada 2015. sklopljen ugovor o izradi glavnog projekta s Ured Vojnović d.o.o. iz Splita. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosila je 150.000,00 kn (PDV uključen). Glavni projekt je izrađen. U tijeku je ishodaenje potvrda na glavni projekt. Tijekom 2016. očekuje se ishodaenje građevinske dozvole.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 50.000,00 kn iz Proračuna Grada Korčule, te 100.000,00 kn od Ministarstva kulture.

- Pripreme na rekonstrukciji Palače Arneri

Podnesen zahtjev za legalizaciju dijela bespravne rekonstrukcije palače. Postupak je još u tijeku. U tijeku je i izrada etažnog elaborat. Sa suvlasnicima zgrade dogovoreno koji dio zgrade kom pripada. Tijekom 2016. očekuje se završetak izrade etažnog elaborata.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

- Rekonstrukcija Palače Gabrielis

Prijavljeni radovi na rekonstrukciji da ne istekne potvrda na glavni projekt. Procijenjena vrijednost projekta je 5.222.356,19 kn. U kolovozu 2015. godine projekt je prijavljen na novi natječaj Ministarstva kulture, a rezultati se očekuju u 2. kvartalu 2016. godine.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 73.320,05 kn.

- Rekonstrukcija prolaza Tri sulara

Ishodaena suglasnost Konzervatora na glavni projekt. Spreman za realizaciju.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

- Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića

Prijavljeni radovi na rekonstrukciji da ne istekne potvrda na glavni projekt. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 6.360.000,00 kn. Tijekom 2015. godine započela je priprema projekta za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – podmjera 7.2. Usvojena je Suglasnost za provedbu projekta na Gradskom vijeću. Projekt tijekom 2015. godine nije prijavljen jer je službeni datum raspisivanja natječaja pomaknut s prosinca 2015. godine, za lipanj 2016. godine.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

- Rekonstrukcija Velike i Male Kneževe kule

Izrađeno nekoliko varijanti rekonstrukcije Velike kule. Grad Korčula mora odlučiti o namjeni, da se može nastaviti s izradom projektne dokumentacije.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

- Sufinanciranje izgradnje parkirališta uz državnu cestu u Zagradcu

Dana 3. studenog 2015. sklopljen Načelni sporazum o sufinanciranju uređenja nogostupa i izgradnji parkirališta u naselju Zagradac na dijelu državne ceste D – 118 u Gradu Korčuli.

Nastavljeni pregovori s obitelji Buzadžić oko prepuštanja dijela zemljišta Gradu Korčuli bez naknade u zamjenu za promjenu namjene u Prostornom planu uređenja Grada Korčule iz turističke namjene u mješovitu namjenu na ostatku parcele. Buzadžićima bi preostalo 2286 m², a Gradu Korčuli bi pripalo 1898 m², te 175 m² za put. Grad na svom dijelu također planira mješovitu namjenu. Dana 29. veljače 2016. sklopljen je i predugovor o naprijed navedenom.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

25. Program K212101 Sanacija odlagališta otpada

U 2015. godini vršene su, zajedno s Općinom Lumbarda i KTD Mindel, pripreme za nastavak sanacije deponija Kokojevica. Dana 18. veljače 2016. sklopljen je ugovor između Općine Lumbarda (Naručitelj I), Grada Korčule (Naručitelj II) i KTD Mindel d.o.o. (Naručitelj III) s G.T. Trade d.o.o. iz Splita. Cijena sanacije iznosi 4.948.510,00 kn (PDV nije uključen). 75 % troška financira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 17,5 % Grad Korčula, te 7,5 % Općina Lumbarda.

Rok izvođenja iznosi 6 mjeseci. Stručni nadzor obavlja Arhitektonski kolektiv d.o.o. iz Splita. Projektantski nadzor obavlja IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba. Naručitelji su angažirali i Jeroslava Šegedina, kao svog predstavnika zaduženog za financijsku kontrolu, koordinaciju, te praćenje dinamike izvedbe.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije nisu iskazani izdaci za ovaj program u 2015. godini.

26. Program K2110013 Obnova stare gradske jezgre

Ovdje su iskazani troškovi za dokumentaciju za Kuću Marka Pola, Kulu Kanavelić, Šetalište Petra Kanavelića te manje popravke u Kući Marka Pola, na kuli Kanavelić, na Trgu pomirenja i u ulici Pelavi mir. Dio obrazloženja dat je pod točkom 24.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 265.639,00 kn.

27. Program A211601 Humanitarna djelatnost Crveni križ Grada

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje djelatnosti HCK, Gradskog društva Korčula u skladu s zakonskim odredbama.

Za izvršenje ovog programa, prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije, utrošeno je 66.000,00 kn.

KLASA: 363-01/15-01/03

URBROJ: 2138/01-02-16-2

Korčula, 6. travnja 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

