

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 5/14) te članka 4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017. godinu, gradonačelnik Grada Korčule podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Korčule za 2017.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova kako slijedi:

	Opis	Program (Kn)	Ostvareno (Kn)
1.	Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad (program K212014): - Izgradnja pristupne ceste Pastoralni centar – Športska zona, - Priprema terena i izgradnja reciklažnog dvorišta, - Sufinanciranje izgradnje parkirališta uz državnu cestu u Zagradcu, - Sufinanciranje radova na okolištu „rotora“, - Uređenje ceste Dječji vrtić – Buculin.	700.000,00	177.632,41
2.	Izrada projektne dokumentacije i troškova nadzora za značajne projekte Grada (program T212004)	750.000,00	911.850,45
3.	Otkup zemljišta za gradske projekte (program K212005)	350.000,00	165.000,00
4.	Uređenje Šetališta Tina Ujevića (program K212015)	3.968.220,00	86.755,63
	Ukupno	5.768.220,00	1.341.238,49

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

1. Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad (program K212014):

A) Izgradnja pristupne ceste Pastoralni centar – Športska zona,

Izrađen je glavni projekt te je 4. prosinca 2017. podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Stanje projekta na dan 1. ožujka 2018.:

a/ Dana 19. siječnja 2018. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske županije izdao je građevinsku dozvolu.

b/ Grad Korčula prijavio je projekt na Javni poziv za dostavu projekta za program razvoja otoka u 2018. Projekt nije odabran za sufinanciranje u 2018., a trenutno se nalazi na rezervnoj listi.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije u 2017. godini nije bilo troškova za provedbu ovog projekta.

B) Priprema terena i izgradnja reciklažnog dvorišta,

Reciklažno dvorište planirano je u Gospodarskoj zoni Česvinica, te u Gospodarskoj zoni „Lokva“.

Gradonačelnik je dana 29. ožujka 2017. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“ na okoliš.

